


USIMATIC		CROQUI:	
CLIENTE:		CROQUI do CAMPO 02 DA OF	
CÓD. ITEM:		ORDEM DE FABRICAÇÃO:	
CAMPO 02 DA OF 		CAMPO 03 DA OF 	
REGISTRO OPERADOR:	DATA DO APONTAMENTO:	HORA DO APONTAMENTO:	
REG. OPERADOR	DATA APONTAMENTO	HORA APONTAMENTO	
OPERAÇÃO:		AR: Solicitar inf. na impressão	
CAMPO 04 DA OF (OP. APONTADA)		PEÇAS BOAS APONTADA:	REFUGO APONTADO:
CAMPO 05 DA OF (OP. APONTADA)		QTD BOAS NA OPERACAO	REFUGO NA OPERACAO
PRÓXIMA OPERAÇÃO:		ENVIAR PARA:	
CAMPO 04 DA OF (PROX. OPERAC.)		DESCRIÇÃO DO CENTRO DE TRABALHO DO	
CAMPO 05 DA OF (PROX. OPERAC.)		CAMPO 04 DA OF (PROX. OPERAC.)	

USIMATIC		ORDEM DE FABRICAÇÃO			
Emissão : 18/09/2013 09:11:20		No. 3443233 03			
Usuário : ocymar		7ª Via.		Semana : 36	
Cod. 0058340B 02		Pedido : 0		Aplicado : 1455967G01	
COVER LH					
Qtde :	300	Saldo :	255	Peso : 1	Prod.: SOLDA
Data Entrega	02/09/2013	Cliente :	CATERPILLAR BRASIL LTDA 01		Enviar.: EXPEDICAO
Observações:					
COMPONENTES * (Cadastrar Peso)					
Item	Descrição	Qtde	Unit	Entr.	Local
MCA0003A	(K)CH. 1008 (OPC.1010/20) - FF - 1,90X1500X3000MM	1.869,00 KG	6,23	0	A1
STC0020A	(K)PRIMER EPOXI PÓ AMARELO ALTO DESEMPENHO (VALSPAR 67100149.45) - (25KG)	35,40 KG	0,12	0	A1
STB0101A	(K)TINTA PO ACABAMENTO AMARELO 1E1952A-63260468 (VALSPAR 67260164.45) (25KG)	35,40 KG	0,12	0	A1
PLANO DE OPERAÇÃO					
06 Seq.	04 C.T.	Operação	T.P	T.F	T.T. Saldo :
1	LAS01	CORTAR - EXECUTAR PROGRAMA	2,66	0,54	141,3 9,00
2	DOB01	DOBRAR CONFORME DESENHO	10,0	2,00	520,0 101,00
3	SDM01	SOLDAR MIG PARA SOLDA DO COMPONENTE USAR DISPOSITIVO DE SOLDA USI-04771-00	1,66	0,33	84,66 199,00
4	LIX01	LIXAR	1,23	0,33	84,23 202,00
5	INS01	INSPECIONAR	3,00	0,30	79,50 202,00
6	INS01	INSPECIONAR	3,00	0,30	79,50 210,00
7	FOS01	FOSFATIZAR	45,0	0,00	45,00 240,00
8	PPO01	PINTAR COM TINTA PO	2,64	0,33	85,65 255,00
9	INS01	INSPECIONAR	3,00	0,30	79,50 258,00
10	INS01	INSPECIONAR	3,00	0,30	79,50 258,00
07 - Descrição do "CT"					